

שדרוג מגרש אתלטיקה בקריית החינוך

אבני דרך לביצוע

מס'	תיאור אבן דרך	חודשים ממתן צו התחלת עבודה
1	צו התחלת עבודה, התארגנות, הזמנת חומרים וקבלת היתרים	1
2	סיום הנחת תשתיות תת"ק, ע"ע ועבור מבנה מגרש כדורגל ומסלול ריצה	2
3	סיום עבודות ביסוס, הקמת טריבונה, עב' תאורה	3
4	סיום הקמת מבנה מלתחות	4
5	השלמת עבודות פיתוח, גידור וסלילת חנייה	5
6	עבודות גמר, הרצת מערכות ובדיקות	6
-	מסירת המתקן וקבלת תעודות	-

באבן דרך מס' 1 כלולים גם הכנת לוח זמנים, הכנת תוכנית שטח התארגנות ואישור מול המזמין, הזמנת כל החומרים לפרויקט, אישור קבלני משנה, מעבדה וספקים, קבלת היתרי חפירה, הקמת אתר התארגנות, מינוי מנהל עבודה, תכנון ואישור התכנון למבנה מלתחות חדש, הצבת שלט פרויקט.

חתימה וחותמת הקבלן _____ תאריך _____